安全対策図（イメージ図）

【安全対策集計】

項　目	ケーブル取付	計
ガードマン	3　人	3　人
保安対策	30　m	30　m

【注意事項】

・ガードマンは清流橋側に1人、作業箇所に2人の計3名とする

・十字路際まで安全対策するため、大型車が往来時に離合は可能だが、
曲がり切れない場合は工事を中断し、安全対策を狭め、通行後に作業再開とする。